



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - Colombia

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Certificado No. SG 2015001782 (A - B - F - H)

BALANCE OPERACIÓN MOCOCHA

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m

MUNICIPIO DE MOCOCHA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

24 DE OCTUBRE DE 2017

EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.



MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averidos	3
Viviendas Afectadas	1.462
Hectáreas Rurales	486,3

* Fuente: Medicina Legal

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas
95 Reuniones Realizadas

Miembros del SNGRD que operaron
Más de 2.300

Personas Atendidas en los Puesto de Información
Más de 10.000

ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) Incluidas las Donaciones de la Primera Dama, Empresas Privadas y Comunidad
2.540 Toneladas Entregadas

APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados **297**

FASE DE RESPUESTA 100% EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN



SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela) **57.945**
Vacunas Aplicadas Animales **1.639**

ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional **100%**

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos **100%**



Asistencia Humanitaria de Emergencia

AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados

Más de 102 millones

Litros de Agua Entregados por Día

1 millón

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy 5 Carrotanques se encuentran disponibles, de los cuales 2 continúan en operación.

ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los
Albergues

4.561

Albergues que fueron
Habilitados y
Administrados

9

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados

5.648

**Valor Subsidios: \$10.200 millones
Hasta junio de 2018**

FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%

90 días



Transporte y traslados

Personas que fueron trasladadas a otras
ciudades con el apoyo de Cancillería y
OIM

765

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

Se utilizaron 49.220 Horas Máquina para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

Hoy se cuenta 7 Maquinas como contingencia

INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA

CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños **2.056**

Jornadas Socioculturales **61**

AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente) **1**

AGUA

Bocatomas en Rehabilitación **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable (Suroccidente, Barrios Unidos y Norte) **3**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro) **1**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**

NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y Madres Gestantes **47 Toneladas entregadas**

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de Escombros, Manejo de Maquinaria,) **270**



INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL GOBIERNO NACIONAL PERMANENTE EN MOCOA – OGN

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD

cuenta Davivienda No. **021666888**

Donaciones Nacionales	\$9.924.089.054
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 26.854.444.205
TOTAL	\$ 36.778.533.260

CHINA	\$ 2.854.900.000
EMIRATOS ARABES	\$ 19.690.929.675
TURQUÍA	\$ 430.250.000
BANCO CENTROAMERICANO	\$ 718.375.000
BID	\$ 569.200.000
CAF	\$ 285.765.000
KEYCOFFEE	\$ 26.378.087
MITSUBISHI	\$ 131.890.436
KEIMYUNG CARITAS (SOUTH KOREA)	\$ 12.840.994
DINAMARCA	\$ 130.434.782

BOOYOUNG HOUSING CO LTD (SOUTH KOREA)	\$ 294.796.029
LIG NEX1 CO.,LTD.	\$ 59.340.000
TAILANDIA	\$ 292.820.000
GIFU BROADCASTING	\$ 2.641.578
COREA	\$ 871.950.000
WORLD TRADE ORGANIZATION	\$ 9.460.390
HYUNDAI	\$ 293.170.000
COLOMBIANOS EN ALEMANIA	\$ 8.071.446
PERSONAS EN EL EXTERIOR	\$ 171.230.788

Asignación o Compromiso de Recursos por la Gerencia para la Reconstrucción

Uniformes estudiantes de Mocoa	\$ 727,593,000
Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II	\$ 8,500,000,000
Adquisición del predio para la Fase I de construcción de vivienda Rural	\$ 1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces	\$ 9,637,000
Adquisición del predio para la Fase II de construcción de vivienda Rural	\$ 1,185,665,880
Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés prioritario (Interventoría)	\$ 1,455,032,040
Asistencia Humanitaria de Emergencia	\$ 569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva	\$ 1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva	\$ 400,000,000
Pavimentación de vías urbanas	\$ 5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos	\$ 290,000,000
TOTAL ASIGNADO	\$ 21.744.947.920
POR ASIGNAR	\$ 15.033.585.340

- *Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo.*
- *Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar.*

DONANTE	DESCRIPCIÓN
Amerisur	Contenedor nevera para conservación de cadáveres
Telefónica-Movistar	15 teléfonos Nokia 3500 Negros
Bettina Spitz	7 cajas con prendas de vestir femeninas
DICORP	5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de palma
Shelterbox	63-Cajas Shelterbox
Global Medic	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión
Asecones	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital
Gobierno de Japón	30 Generadores eléctricos de 60 Hz
Eduardoño	1 planta eléctrica
Gobierno de Turquía	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares
Skinco Gyplac	3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L
Terpel	600 galones de ACPM para vehículos y plantas eléctricas
Fundación Éxito	Viveres para Asistencia Humanitaria
Colempaques	421 Tanques de Almacenamiento de Agua 126 canecas plásticas para las viviendas



Donación Colempaques

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE

\$668 Millones

2.542 Toneladas

AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

RECONSTRUCCIÓN MOCOCHA



MINDEFENSA



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Plan de Acción Específico

\$ 568.495.031.190
Presupuesto Estimado

CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN
REGIONAL

\$ 48,378,596,017.06

DESARROLLO ECONÓMICO

\$ 13,930,000,000

DESARROLLO INSTITUCIONAL

\$ 20,911,372,000

DESARROLLO SOCIAL

\$ 10,457,249,685.60

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

\$ 465,824,108,481

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN
DEL RIESGO

\$ 8,993,705,006



1.509

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

1.209 Viviendas Urbanas
300 Viviendas Rurales



VIVIENDA URBANA

- **Fase 1:** En Construcción 300 viviendas (Los Sauces I)

\$ 22.260 millones

AVANCE

- ✓ 100% de los estudios y diseños
- ✓ 30% de ejecución física
 - Se inicia trabajo de cimentación.

Tiempo de ejecución:

1 año - (mayo 2017- mayo 2018)



Cimentaciones

VIVIENDA URBANA

• Fase 2:

Construcción 909 viviendas

\$60.448 millones

AVANCE

- ✓ Se dio inicio al Proceso de Expropiación Predio Sauces II.

Tiempo de ejecución:

1 año y seis meses –
(Diciembre 2017-
junio 2019)

COMPROMISOS...

- Otrosí al convenio entre MinVivienda y la UNGRD para la fase II.
- **Reunión con MinVivienda para definir esquema constructivo.**

CRONOGRAMA EXPROPIACIÓN

2017

OCTUBRE

- 14 Octubre: Notificación Grupo 1
- 18 Octubre: Notificación Grupo 2
- 23 Octubre: Notificación Grupo 3
- 24 Octubre: Inscripción oferta y resolución en Oficina de Instrumentos Públicos
- 30 Octubre: Vencimiento término para presentar recurso de reposición Grupo 1

NOVIEMBRE

- 1 Noviembre: Vencimiento término para presentar recurso de reposición Grupo 2
- 7 Noviembre: Vencimiento término para presentar recurso de reposición Grupo 3
- 8 y 9 Noviembre: Término para resolver recurso de reposición (TODOS)
- 10 Noviembre: Expedición acto administrativo de expropiación
- 14 al 16 Noviembre: Plazo notificación personal y envío por correo certificado
- 17 Noviembre: Entrega bien, acta e inscripción en Oficina de Instrumentos Públicos
- 24 Noviembre: Vencimiento plazo para expropiar
- 30 Noviembre: Vencimiento término para presentar recurso de reposición

VIVIENDA RURAL

AVANCE

• **Construcción 300 viviendas**



\$16.390 millones

- ✓ Identificación de 261 familias por parte de la Alcaldía.
- ✓ Suscripción del convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD
- ✓ Definición del Predio San Antonio de 7 hectáreas para construir entre 50 y 55 viviendas.
- ✓ Identificación de 3 predios aledaños para la construcción de 150 viviendas.

Tiempo de ejecución:

1 año - (Noviembre 2017 a Noviembre de 2018)

COMPROMISOS...

- Definir técnicamente la viabilidad de los predios identificados-CMGRD.
- Oficio del Alcalde a la UNGRD, informando de los predios a adquirir.

VIVIENDA URBANA

AVANCE

- ✓ Convenio con operador UNOPS
- ✓ Identificadas 220 viviendas por la Alcaldía.
- ✓ 1ra Etapa-120 viviendas: Inicio de Obra el 15 de noviembre (25 viviendas en 20 días).
- ✓ 2da Etapa-100 viviendas: Inicio de Obra 15 diciembre.

Tiempo de ejecución: 2 años - (enero 2018 a marzo 2020)

- **Mejoramiento de 300 viviendas –Prosperidad Social \$4.972 millones**

VIVIENDA RURAL

AVANCE

- ✓ Se adjudicó la distribución del recurso para 2017.
- ✓ Se realizará la contratación con una Gerencia Integral para la ejecución de las obras.

Tiempo de ejecución: 2 años - (Octubre 2017 a Octubre 2019)

- **Mejoramiento de 350 viviendas –MinAgricultura \$ 5.680 millones**

• Instalación del SAT

\$1.223 millones

- ✓ 80% avance en la implementación del SAT
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado.
- ✓ 12 sirenas instaladas
- ✓ 11 sensores de río en instalación
- ✓ 4 estaciones meteorológicas en instalación

Fecha de terminación: 30 de Noviembre de 2017

• SAT Comunitario

\$205 millones

- ✓ 50% de avance
- ✓ 48 planes comunitarios en construcción.
- ✓ 30 puntos de encuentro proyectados
- ✓ 15 planes escolares en gestión del riesgo en construcción.

Fecha de terminación: 30 de Enero de 2018

• Estudios y diseños SAT

\$600 millones

- ✓ 40% de avance
- ✓ Contrato suscrito con la Universidad Javeriana
- ✓ Elaboración de diagnósticos y modelación

Fecha de terminación: Enero 2018





CONSTRUYE PAÍS

Objeto del contrato:
Implementar un Sistema de Alerta Temprana -SAT- y una red de radiocomunicaciones en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo.

Contratista:  Supervisión:  Apoyo: 

• Pavimentación de 3 Kms de vías

\$5.000 millones

AVANCE

- 4 % de avance de obra.
- Convenio con ingenieros militares – UNGRD firmado
- Definición de los tramos a ser intervenidos-Alcaldía.
- Se iniciaron obras el 15 de septiembre
- Vía Victoria Regia en construcción

Tiempo de ejecución:

18 meses - (Octubre 2017 a Marzo 2019)



Tramo Victoria Regia



Tramo Victoria Regia



Tramo Victoria Regia

• Construcción de 4 puentes peatonales

\$ 348 millones

AVANCE

- **Puente Mulato**

Terminado 100%



- **Puente Zarzal**

En instalación (65%)
Entrega en Noviembre

- **Puente Villa Rosa – San Miguel**

En instalación (65%)
Entrega en Noviembre

- **Campucana**

Se realizó visita técnica y se definió este nuevo punto



Puente Mulato operando



Puente Villa Rosa –San Miguel en instalación

Tiempo de ejecución:

6 meses
(Agosto 2017 a Diciembre 2017)

• Construcción plaza de mercado definitiva- Prosperidad Social-UNGRD \$8.100 millones

AVANCE

- ✓ Se dio inicio al proceso de expropiación predio Santa Mónica por la UNGRD.(57 propietario del predio).
- ✓ **FASE 1:**
 - Adquisición de Predio \$400 millones.
 - Adecuación servicios públicos \$1.700 millones.
- ✓ **FASE 2:**
 - Construcción \$6.000 millones.

Tiempo de ejecución:

2 años y 5 meses -
(noviembre 2017 a marzo de 2020)

COMPROMISOS...

- Se estructura el convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD.
- Reunión con la ANDI el día 26 de octubre, para definir aporte con MinDefensa.

2017

CRONOGRAMA EXPROPIACIÓN

AGOSTO

31 Agosto: Notificación Oferta de Compra e inscripción Oficina de Instrumentos Públicos

SEPTIEMBRE

7 Septiembre: Presentación Recurso de Reposición

13 Septiembre: Radicación en IGAC solicitud de revisión avalúo presentado por propietarios

14 Septiembre: Envío a propietarios comunicación de información de solicitud al IGAC y suspensión proceso de negociación

16 Septiembre: Devolución correo certificado por destinatario desconocido

28 Septiembre: Notificación personal solicitud al IGAC y suspensión proceso de negociación

OCTUBRE

9 Octubre: Respuesta del IGAC ratificando avalúo

24 Octubre: Resuelve recurso de reposición

25 Octubre: Notificación resolución recurso de reposición

27 Octubre: Expedición Acto Administrativo de expropiación

30 Octubre-1 Nov: Expedición Acto Administrativo de expropiación

NOVIEMBRE

2 Noviembre: Expedición Acto Administrativo de expropiación

15-17 Noviembre: Plazo para presentar recurso de reposición contra expropiación



7.025

Total de Subsidios de Arriendo entregados

\$10.200 millones



4.570

Subsidios de arriendo iniciales entregados



1.485

Subsidios de arriendo prorrogados por primera vez



970

Subsidios de arriendo prorrogados por segunda vez



100%

Pagos efectuados de la primera prórroga



«Los subsidios se cancelan a los beneficiarios hasta la entrega de la solución de vivienda»



1.218

kit alimentarios entregados
a las familias afectadas y
registradas en el RUD, que
reciben subsidio de
arriendo



COMPROMISO...

- Entrega mensual de los kits alimentarios.



\$360 millones

Actividades a realizarse:

- ✓ Filtros
- ✓ Adecuación y nivelación de terrenos
- ✓ Construcción de parque infantil
- ✓ Rehabilitación del salón social

AVANCE

- ✓ **42,45%** avance de actividades
- ✓ Se inició topografía y descapote

Tiempo de ejecución: 3.5 meses (Septiembre 2017 a Diciembre 2017)



Construcción sistema de drenaje

\$ 264 millones

- ✓ **40 medios de vida entregados** para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.
- ✓ Se realizó transferencia a la Alcaldía, para la entrega de 20 medios de vida más.



AVANCE

- **Contratación de 12 profesionales para la creación de:**
 - ✓ Asesoría para la creación de la Secretaria de Gestión del Riesgo Municipal.
 - ✓ Asesoría para la creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
 - ✓ Asesoría para la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta.
- **Adecuación de la Oficina de Gobierno Nacional-OGN**



ACTIVACIÓN SECTOR AGROPECUARIO

AVANCE

- ✓ Asignación de recursos por parte del Ministerio de Agricultura para desarrollar proyectos en:
 - Avicultura
 - Cítricos
 - Plátano
 - Aguacate
 - Asistencia Técnica
 - Suministro de Equipos y Herramientas
- ✓ Se adelanta un plan de asistencia técnica municipal.
- ✓ En firma convenio entre MinAgricultura y UNGRD.

Tiempo de Ejecución: 6 meses
(noviembre 2017 a mayo de 2018).

- **Reactivación Económica para 180 familias- Alcaldía y MinAgricultura**
\$1.100 millones

COMPROMISO...

- Definición de las 180 familias a ser beneficiadas entre la Alcaldía y el Ministerio de Agricultura.

PUENTES VEHÍCULARES

- ✓ Reconstrucción 1 puente vehicular en el río Mulato.

Adjudicado el 23 de Agosto de 2017
Terminación de estudios y diseños el 10 de noviembre de 2017

Fecha de terminación: Febrero 2018

- ✓ Construcción de 1 puente vehicular en el río Sangoyaco.
Se adelanta el proceso de licitación.

- **2 puentes
vehiculares-INVIAS**
\$9.700 millones



MAQUINARIA Y EQUIPO

AVANCE

- ✓ Priorización de maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía:
- 1 Bulldozer
- 2 Carrotanques
- 1 Retroescavadora
- 1 Motoniveladora
- 1 Vibrocompactador
- 1 Vactor

Tiempo de Ejecución: 5 meses -
(Septiembre 2017 a enero de 2017).

COMPROMISO...

- Asignación de Recursos al INVIAS

- **Combo de Maquinaria Amarilla-INVIAS**

\$ 5.000 millones



ACUEDUCTO

- **Construcción del Acueducto- Viceministerio de Agua**

\$28.074 millones

AVANCE

- ✓ Inicio de la consulta previa el día 14 de octubre con la comunidad Indígena para llegar a un acuerdo para el desarrollo de las obras en este resguardo.
- ✓ Se transfirieron recursos a la Alcaldía de Mocoa para el soporte a la consulta previa.
- ✓ Se adelanto actividades de localización y replanteo de la nueva planta de tratamiento y del tanque de almacenamiento No. 1.
- ✓ Se avanza en los estudios, diseños e ingeniería de Bocatoma y obras de mitigación para la línea de conducción de la zona norte.

ALCANTARILLADO

- **Plan Maestro de Alcantarillado**

\$91.200 millones

AVANCE

- ✓ Presentación del CONPES el 24 de octubre de 2017.
- ✓ Se adelanta trámite para crédito externo.

UNIFORMES

AVANCE

- ✓ La UNGRD adelantó la contratación de los uniformes.
- ✓ Se realizó la entrega de la totalidad de los uniformes. **Cumplido 100%.**

- Adquisición de uniformes para 2.518 estudiantes.

\$727 millones



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- **Adecuación Colegio Ciudad Mocoa**

\$290.00 millones

AVANCE

Actividades a realizarse:

- ✓ Cubierta
- ✓ Adecuación de placa deportiva

- ✓ Convenio marco firmado entre UNGRD-Colegio
- ✓ Contrato de ejecución en proceso
- ✓ Donación de Caracol TV (Yo me llamo)



OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

\$5.500 millones

- **Construcción Biblioteca-MinCultura**

- ✓ Ministerio de cultura realizará la Dotación
- ✓ Embajada de Japón realizará la construcción
- ✓ **Estado:** El lote identificado se encuentra en estudio de suelos

Finaliza: Marzo 2018

- **Construcción Casa Lúdica-Cancillería**

- ✓ Se adelanta la fase de estudios y diseños.
- ✓ Inicio de Obra: Última semana de noviembre de 2017

Finaliza: Marzo 2018

- **Construcción CDI barrio los sauces I - MinVivienda**

- ✓ MinVivienda adelantó en convenio con FINDETER, la contratación de la obra el 2 de octubre de 2017 y adjudicación de la interventoría el 13 de octubre de 2017
- ✓ Se inició la etapa de estudios y diseños

Finaliza: Julio 2018

- **Construcción de Subestación eléctrica
RENACER**

\$45.000 millones

3 años - MINMINAS

5% de Avance en la recuperación de la subestación afectada, la cual se utilizará temporalmente.



- **Subsidios al Consumo de energía eléctrica**

\$1.530 millones

Subsidios 100% consumo a estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Mocoa registrados en el R.U.D por 6 meses

\$ 2.984 millones

• **Licencias de Emisoras Comunitarias**

- ✓ Se otorgaron 3 licencias: Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asociación de Diversidades Funcionales y Fundación Social de Mujeres

Tiempo de ejecución: 9 Agosto 2017

• **Despliegue de Televisión Digital Terrestre**

- ✓ Se realizará la entrega de 4.500 decodificadores de TDT.

Tiempo de ejecución: Enero 2018

• **200 Becas Talento Tecnología de la Información**

- ✓ Convenio con OIT para formación para el trabajo.
- ✓ 400 aspirantes se presentaron a becas para estudiar técnicos laborales en Tecnologías de la Información, el 13 de octubre; de los cuales 144 son damnificados

Tiempo de ejecución: Enero 2018

• **Instalación de Punto Vive Digital**

- ✓ Instalación del Punto Vive Digital en el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP

Tiempo de ejecución:

Diciembre 2017



- **Construcción y dotación Hospital José María Hernández**
\$ 33.826 millones

✓ Se adelanta la construcción del Hospital con un avance físico del **35%**

Tiempo de ejecución: Marzo 2020



• Revisión y ajuste del PBOT + Estudios de Riesgos



PROGRAMA
POT MODERNOS

Valor: **\$ 4.886* millones**

* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de ejecución:

9 meses

(Ago. 2017 – Jun. 2018)

Actividades adicionales del DNP

- ✓ Apoyo permanente a la Gerencia
- ✓ Apoyo para la actualización del Plan de Desarrollo Municipal
- ✓ Contratación de un enlace entre el DNP y el municipio (en proceso)

Avances

- ✓ Firma de convenio entre Alcaldía y POT Modernos (3 de agosto)
- ✓ Definición de 20 centros poblados para realizar estudios – Comité TARM (3 de agosto)
- ✓ **Fase de pre-alistamiento:**
 - Conformación del Comité Técnico Ambiental y de Riesgos
 - Apoyo a entidades nacionales para identificar y viabilizar suelo disponible en el corto plazo
- ✓ **Fase de alistamiento:**
 - Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento
 - Elaboración de estudios especializados
- ✓ **En proceso:** contratación de nuevo operador (Consorcio INYPSA)

COMPROMISO...

- DNP remitió a la Alcaldía el cronograma de ejecución.

Competitividad en el Sector Turismo

- ✓ **Reactivación de 170 negocios formales**

\$ 4.675 millones

- En procesos de puesta en marcha de las unidades de negocio y entrega de activos e inventario para la operación de 120 negocios.

- En evaluación 50 negocios

- ✓ **Comunidades indígenas**

\$ 200 millones

- En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de **5 cabildos**.

Cofinanciación Bancoldex-FNG

- ✓ **Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por 15.653 Millones** a intermediarios financieros, representados en 320 operaciones y **más de 2.459 beneficiarios**.

- ✓ **Garantías – FNG: \$10.055 millones en 492 créditos garantizados.**

