

# AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO RECONSTRUCCIÓN MOCOA



MINDEFENSA



**EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL**  
**Marzo 31 de 2017 /11:24p.m.**  
**MUNICIPIO DE MOCOA**  
**DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**

**3 de agosto de 2017**



**1.462**  
TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

**1.209** Viviendas Urbanas  
**253** Viviendas Rurales



## VIVIENDA URBANA

- Fase 1:** En Construcción 300 viviendas -

- ✓ Valor: \$22.260 millones
- ✓ 16% de ejecución física

Tiempo de Ejecución: 1 año - (mayo 2017- mayo 2018)

- Fase 2:** Construcción 909 viviendas - \$60.448 millones

- ✓ Se realizó la Declaratoria de utilidad pública

Tiempo Estimado de Ejecución: 1 año y ocho meses – (octubre 2018-junio 2019)



Avance construcción de vivienda Fase I

## EN PROCESO DE...

- Modificación del uso del suelo de rural a urbano-Alcaldía
- Adquisición de predio: negociación directa o proceso de expropiación - 45 días – UNGRD.
- Asignación de recursos MinVivienda para la construcción de las 909 viviendas.



## 1.462

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

1.209 Viviendas Urbanas



253 Viviendas Rurales



## VIVIENDA RURAL

### AVANCE

- ✓ Aprobación de recursos por parte del Ministerio de Agricultura.
- ✓ Identificación de predios para la construcción de viviendas.
- ✓ Identificación de las familias beneficiadas por la Alcaldía - UNGRD.
- ✓ Se realizó la Declaratoria de utilidad pública por la UNGRD.

Tiempo de Ejecución: 2 años -  
(octubre 2017 a octubre de 2019)

- **Construcción 253**
- **viviendas**

**\$16.390 millones**

### EN PROCESO DE...

- Resolución del Ministerio de Agricultura, asignación formal de los recursos.
- Modificación de las densidades del suelo rural para la parcelación-Alcaldía.
- Definición del predio por parte del Ministerio de Agricultura.
- Adquisición del Predio por la UNGRD.
- Suscribir convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD.
- Realizar contrato de Obra e interventoría-UNGRD.

## VIVIENDA URBANA

### AVANCE

- ✓ Asignación de los recursos
- ✓ Se envió solicitud para obtener el listado de las familias a beneficiarse

Tiempo de Ejecución: 2 años - (enero 2018 a marzo 2020)

## VIVIENDA RURAL

### AVANCE

- ✓ Asignación de los recursos
- ✓ Tiempo de Ejecución: 2 años -
- ✓ (octubre 2017 a octubre de 2019)

- **Mejoramiento de 300 viviendas – Prosperidad Social**  
**\$4.972 millones**

- **Mejoramiento de 350 viviendas – MinAgricultura**  
**\$ 5.680 millones**

### EN PROCESO DE...

- Definir las familias a ser beneficiadas en coherencia con el Registro Único de Damnificados, por parte de la Alcaldía.

## TEMPORAL

### AVANCE

- ✓ Identificación de predio Villa Olímpica y Parquedero de la Policía donde se realizará la reubicación de la plaza de mercado, por la Alcaldía.
- ✓ Dotación de 6 carpas por el Ministerio de Agricultura, las cuales llegan a Mocoa el 4 de agosto de 2017.
- ✓ Solicitud de apoyo a MinDefensa para la disponibilidad del uso del suelo a ser utilizado.
- ✓ Asignación de recursos por valor de \$1.700 millones para la adecuación de la plaza temporal -UNGRD.
- ✓ Las obras de adecuación serán adelantadas por la UNGRD.

Tiempo de Ejecución: 5 meses -  
(agosto 2017 a diciembre de 2017).

- **Adecuación temporal plaza de mercado - UNGRD**

**\$1.700 millones**



### EN PROCESO DE...

- Trabajo social con los comerciantes a ser reubicados, por la Alcaldía.
- Disponibilidad del predio por parte de la policía para el inicio de la adecuación.

## DEFINITIVA

### AVANCE

- ✓ Identificación de predio Santa Mónica sector el Diviso, por parte de la Alcaldía.
- ✓ Concepto de viabilidad del predio identificado por el Servicio Geológico Colombiano.
- ✓ Avalúos realizados por el IGAC.
- ✓ Se realizó la Declaratoria de utilidad pública por la UNGRD.

Tiempo de Ejecución: 2 años y 5 meses -  
(noviembre 2017 a marzo de 2020)

- **Construcción plaza de mercado definitiva-Prosperidad Social**

**\$6.000 millones**

### EN PROCESO DE...

- Realizar la concertación de la Alcaldía con la comunidad para presentar oferta de servicios en la plaza.
- Definición de uso de suelo por la Alcaldía.
- Adquisición de predio: negociación directa o expropiación-UNGRD.
- Concertación de diseños por FONTUR.
- Habilitar servicios públicos para el predio, para lo cual la Alcaldía realizó la solicitud a MinVivienda.
- Realizar la contratación de las obras-Prosperidad Social.



## PUENTES PEATONALES

### AVANCE

- Puente Mulato - entrega en Agosto
- Villa Rosa - San Miguel - entrega en Octubre
- Zarzal – entrega en Noviembre
- Taruquita – entrega en Diciembre
- ✓ Se adelanta la prefabricación de la estructura en Bogotá, para iniciar el ensamble en terreno a finales del mes de agosto de 2017.
- ✓ Se socializó la metodología de construcción con la comunidad.
- ✓ Se dispuso de una ruta gratuita en la zona del río Mulato.

Tiempo de Ejecución: 6 meses -  
(agosto 2017 a diciembre de 2017).

### EN PROCESO DE...

- Dar inicio a la construcción y ensamble de las piezas en terreno, con el trabajo comunitario.

- Construcción de 4 puentes peatonales-UNGRD

\$348 millones



## PUENTES VEHÍCULARES

- ✓ Reconstrucción 1 puente vehicular en el río Mulato.
- ✓ Construcción de 1 puente vehicular en el río Sangoyaco.

Tiempo de Ejecución: 2 años y 6 meses -  
(noviembre 2017 a marzo de 2019).

## VIAS

### AVANCE

- ✓ Convenio para la Pavimentación de 5 km de vía urbana - ingenieros militares- UNGRD  
18 meses de ejecución (octubre 2017-marzo 2019)

- **2 puentes  
vehiculares-INVIAS**

**\$9.700 millones**



- **Mejoramiento de vías  
área urbana**

**\$5.000 millones**

### EN PROCESO DE...

- Definición de los tramos a ser intervenidos-Alcaldía.



## MAQUINARIA Y EQUIPO

### AVANCE

✓ Priorización de maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía:

- 1 Bulldozer
- 2 Carrotanques
- 1 Retroescavadora
- 1 Motoniveladora
- 1 Vibrocompactador
- 1 Vactor

Tiempo de Ejecución: 5 meses -  
(agosto 2017 a diciembre de 2017).

### EN PROCESO DE...

- Asignación de Recursos INVIAS

- **Combo de Maquinaria Amarilla-INVIAS**

**\$4.500 millones**



## ACTIVACIÓN SECTOR AGROPECUARIO

### AVANCE

✓ Asignación de recursos por parte del Ministerio de Agricultura para desarrollar proyectos en:

- Avicultura
- Cítricos
- Plátano
- Aguacate
- Café
- Asistencia Técnica
- Suministro de Equipos y Herramientas

Tiempo de Ejecución: 1 año y 2 meses - (noviembre 2017 a diciembre de 2018).

- **Reactivación Económica para 200 familias- Alcaldía y MinAgricultura**  
**\$1.100 millones**

### EN PROCESO DE...

- Definición de las familias a ser beneficiadas entre la Alcaldía y el Ministerio de Agricultura.
- Aporte por valor de \$100 millones de la Alcaldía.
- Suscripción de convenio entre el Ministerio, la UNGRD y la Alcaldía.

## UNIFORMES

### AVANCE

- ✓ La UNGRD adelantó la contratación de los uniformes.
- ✓ Se realizó la entrega de los primeros 391 uniformes en el colegio Fray Placido, con el acompañamiento del Ministerio de Educación.
- ✓ Se realizó el cronograma de distribución para ser finalizado en el mes de agosto.

Tiempo de Ejecución: 1 año y 2 meses -  
(noviembre 2017 a diciembre de 2018).

### EN PROCESO DE...

- Se continua con la distribución de los uniformes de acuerdo al cronograma.

- **Adquisición de uniformes para 2.518 estudiantes.**  
**\$727 millones**



## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### AVANCE

- ✓ Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II por el Ministerio de Educación y la UNGRD.

Tiempo de Ejecución: 2 años  
(noviembre 2017 a marzo de 2019).

- ✓ Construcción del colegio Fray Placido por la Gobernación del Putumayo.
- ✓ Mejoramiento de la sede CAMENTSA por parte de la Gobernación.
- ✓ Ampliación de 3 sedes educativas en 24 sedes por parte del Ministerio de Educación.
- ✓ Mejoramiento de 9 sedes educativas por el Ministerio de Educación, contratación que ya se encuentra en proceso.

- **Construcción y mejoramiento de 4 sedes educativas**

**\$29.000 millones**

### EN PROCESO DE...

- Suscripción del convenio entre el MinEducación y la UNGRD para la construcción del colegio.
- Se requiere tener la propiedad del predio Sauces II para la construcción.

- **Otras Obras de Infraestructura \$4.500 millones**

- Construcción biblioteca – MinCultura y Embajada de Japón.
- Construcción Casa Lúdica-Cancillería
- Construcción CDI barrio los sauces I- Minvivienda

## • Instalación del Sistema de Alerta Temprana

\$1.223 millones

- 9 Vigías haciendo monitoreo
- 1 Repetidora
- 20 Radios de comunicación para monitoreo
- 3 Radio operadores
- 1 Radio Base
- 11 Sensores de Nivel
- 4 Estaciones Meteorológicas
- 12 Sirenas

- **Monitoreo de 5 Cuentas:** (Ríos Mulato, Sangoyaco, y Mocoa, y las Quebradas Taruca y Taruquita).

## AVANCE

- ✓ Se adquirieron todos los equipos y herramientas necesarias.
- ✓ Identificación de los puntos para la instalación.
- ✓ 1 punto 100% instalado y en operación con energía solar.



Alarma Sonera- Punto la Independencia



## AVANCE

- **Contratación de 9 profesionales para la creación de:**
  - ✓ Asesoría para la creación de la Secretaria de Gestión del Riesgo Municipal.
  - ✓ Asesoría para la creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
  - ✓ Asesoría para la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta.
- **Adecuación de la Oficina de Gobierno Nacional-OGN**



Reunión de Gobierno en la OGN