

Bogotá, 30 de abril de 2013
Comunicado de Prensa N° 886

ADELANTOS DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y LA UNGRD

Los trabajos siguen en la región para garantizar una buena Gestión del Riesgo de Desastres

Bogotá 30 de abril 2013. Las obras de mitigación, que permiten reducir el riesgo de desastres, que se adelantan en el departamento de Caldas, en convenio que fue firmado entre el Gobernador de esta región del país, Guido Echeverry Piedrahita y el Director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, siguen adelante para garantizar la tranquilidad de quienes transitan por las vías de esta zona del territorio nacional.

Los adelantos son los siguientes en la construcción del Plan de Reposición de Redes de Alcantarillado y Saneamiento Hídrico en el corregimiento de San Felix municipio de Salamina, afectado por la ola invernal 2010–2011:

- a) Circuito 1. Se están ejecutando las actividades de: excavación a máquina, instalación de tubería, rellenos de material, filtros laterales, actividades que van adelantadas en un 90%.
En esta zona se están fundiendo andenes y cunetas y se tiene un porcentaje de avance del 20%, se están colocando las redes domiciliarias acciones que van en un 80%, se tienen cajas de inspección por porcentaje del 95%.
- b) Circuito 2. Se están ejecutando las actividades de: excavación a máquina, instalación de tubería, rellenos de material estas actividades se tienen adelantadas en un 90%. Se están fundiendo cunetas al 90%, cajas se inspección en un 50%, se están colocando las redes domiciliarias en un 80%, en esta zona faltan las actividades de fundición de pavimento y cunetas.
- c) Circuito 3. Se están haciendo las acciones de demolición de concreto y retiro del mismo, en 100%, faltan hacer las actividades de excavación, instalación de tubería, relleno de material común, suministro e

instalación de redes domiciliarias, construcción de pavimento y reparación de andenes afectados.

- d) Circuitos 4 y 5. En estos dos circuitos se tiene instalada toda la tubería de 8" y domiciliarias, se hicieron todas las cajas de inspección, cunetas con tapas, construcción de cámaras; en el circuito 5 también se terminaron las mismas actividades y se están haciendo andenes, bordillos, cunetas y se tiene un porcentaje de avance del 60% aproximadamente.
- e) Colectores 1 y 2, En este colector se trazó la topografía, falta que se entreguen los diseños definitivos para poder empezar estos tramos, estos tramos no se va a realizar en su totalidad por los costos.

Este convenio tiene una inversión de \$ 3.211.716.410 para esta obra.

Sabías que...

Mitigación del riesgo: medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños o pérdidas que se pueden presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.

Redactó: YINETH PINILLA QUINTERO

Oficina Asesora de Comunicaciones: Sandra Calvo Pinzón, 3142010582 – 3202376139, sandra.calvo@gestiondelriesgo.gov.co PIN 28762DE0