



AVANCE OPERACIÓN MOCOA

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m.
MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO



GOBIERNO DE COLOMBIA

Reporte: 28 de Marzo de 2018



Avenida Torrencial Mocoa Putumayo - 31 de marzo 2017-

Afectación

PERSONAS



335	Personas fallecidas*
398	Personas heridas
53	Personas desaparecidas*
7.794	Familias registradas en RUD
22.310	Personas Registradas en RUD

INFRAESTRUCTURA



1.461 Viviendas averiadas



3 Puentes averiados

2 Puente destruidos

2 Acueducto afectados



1 Red de Gas

1 Subestación eléctrica

* Fuente: Medicina Legal Seccional Mocoa

Fases de Atención



100%
RESPUESTA
 18 días



100%
ESTABILIZACIÓN
 90 días



RECUPERACIÓN
 3 años



31 marzo 2017

18 abril 2017

19 julio 2017

2020

- Se suscribió el CONPES 3904 por **\$1,2 billones**.
- Participación de **18 Sectores a nivel nacional** en el Plan de Acción para la Reconstrucción

Documento
CONPES

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
 REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

3904



Avances en el Primer Año de Reconstrucción

- **Vivienda (1.461 viviendas)- \$96.175 millones**
 May 2017 – Sep 2019
 - ✓ **1.209 Viviendas Urbanas - MinVivienda:** Las primeras 100 viviendas terminadas serán entregadas el día 1ro de abril -\$82.708 millones.
 - ✓ **252 Viviendas Rurales - MinAgricultura:** Se identificó predio de 25 hectáreas “ Los Recuerdos”, para dar inicio a las obras. El IGAC realiza el avalúo del predio - \$13.467 millones.
- **Mejoramiento de 580 viviendas- \$12.472 millones**
 Feb – Jul 2018
 - ✓ **300 urbanas -Prosperidad Social,** - \$4.972 millones, en ejecución las primeras 120 viviendas, **40%** de avance físico.
 - **280 viviendas rurales - MinAgricultura -\$7.500 millones**
 En asignación de recursos.
- **Agua y Saneamiento- \$119.274 millones**
 May 2017 – May 2018
Viceministerio de Agua
 - ✓ 100% Bocatoma Alterna
 - ✓ 10% avance construcción de Acueducto-\$28.074 millones.
 - ✓ Firma del crédito con el BID para el Alcantarillado-\$91.200 millones.



Avance Construcción Vivienda Urbana – Los Sauces I



Avance Mejoramiento de Viviendas Urbanas



Trabajos Bocatoma Definitiva

- **Construcción de Biblioteca**
 \$372 millones
 Dic 2017 – Mar 2018
Ministerio de Cultura- Embajada de Japón.
 ✓ 100% terminado



Biblioteca

- **Construcción Hospital José María Hernández-**
 \$63.400 millones
 May 2017 – Mar 2020
Ministerio de Salud
- **Etapa 1:** construcción zona de hospitalización-Junio 2018.
 ✓ 42% de avance físico.
- **Etapa 2:** Salas de cirugía y dotación.



Construcción del Hospital

- **Construcción Plaza de Mercado-** \$8.100 millones
 Dic 2017 – Mar 2020
Prosperidad Social
- ✓ Se adquirió un predio de 2 hectáreas, por expropiación.
- ✓ Se adelanta proceso de contratación de obra e interventoría.



Predio Santa Mónica

- **Adecuación Colegio Ciudad Mocoa**
 \$413 millones
 Ene – Abr 2018
UNGRD
 ✓ 87% de avance con la Donación de Yo me Llamo y Caring For Colombia



Avance Cubierta

- **Puentes Peatonales**
 \$348 millones
 Ago 2017 –Abr 2018
UNGRD
 ✓ 3 Puentes terminados 100%
 ✓ 1 en construcción



Puente San Miguel

- **Pavimentación de 2.8 Km de vías-**
 \$5.000 millones
 Oct 2017 – Mar 2019
MinDefensa
- ✓ 5 vías terminadas y 3 en ejecución.
- ✓ 911 metros lineales ejecutados.



Vía Victoria Regia

- **Centro de Desarrollo Infantil- \$4.473 millones**
 Mar – Jul 2018
 MinVivienda



Render CDI

- ✓ Avance en obras preliminares ,
 2% de avance físico.

- **Educación**
 \$58.800 millones
 Abr 2018 – Jun 2019
 MinEducación



Mega Colegio - Predio Sauces II

- ✓ 2 Megacolegio, 30 aulas en 4 instituciones educativas y Mejoramiento de 9 sedes-
\$29.477 millones
- ✓ 89 pilos por Mocoa, 2.294 créditos Icetex - **\$28.605 millones.**
- ✓ 2.518 Uniformes-**\$718 millones.**

- **Casa Lúdica y Cancha Deportiva**
 \$899 millones
 Mar – Jul 2018
 Cancillería



Avance Obras Preliminares

- ✓ Avance en obras preliminares ,
 3.5% de avance físico.

- **Bunker de la Fiscalía**
 \$8.532 millones
 MinInterior



Visita a Mocoa

- ✓ Asignación de Predio en Sauces II.

- **Puentes Vehiculares**
 \$16.100 millones
 Feb – Sep 2018
 MinTransporte



Puente Sangoyaco – AV. Colombia

- ✓ 4 Puentes (3 en construcción)

- **Energía**
 \$45.554 millones
 Oct 2017 -Mar 2020
 MinMinas



Subestación provisional

- ✓ **Subestación eléctrica,**
 7% de avance -**\$45.000 millones**
- ✓ **Subsidios de gas y energía,**
 100%-**\$554 millones.**

Obras de Mitigación

\$133.000 millones

Feb - Jun 2018

MinAmbiente

- ✓ Se adelantan los **Estudios y diseños**, por **\$3.000 millones**.
- ✓ Solicitud de recursos para la **obras de mitigación** al DNP, por **\$130.000 millones**.



Seguimiento MinAmbiente

Estudios de Amenaza

\$1.100 millones

Servicio Geológico Colombiano

- ✓ **100%** Estudio de movimiento en masa y flujo.
- ✓ **95%** de avance en microzonificación sísmica.



Mesa de Trabajo

Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino

\$330 millones

Sep – Dic 2017

UNGRD

- ✓ **100%** de avance físico y listo para entrega oficial.



Cancha Deportiva el Pepino

Comercio

\$23.653 millones

MinComercio

- ✓ 170 negocios reactivados.
- ✓ Fortalecimiento de 5 cabildos indígenas.
- ✓ 2.801 empresarios apoyados con Bancoldex.
- ✓ Promoción del Turismo



Negocio reactivado

PBOT Modernos

\$4.886 millones

Jul 2018

DNP

- ✓ Recolección de información, 10% avance.



Tecnologías de la Información

\$7.100 millones

MinTic

- ✓ 4.500 computadores
- ✓ 226 becas en TI
- ✓ 6 zonas WIFI
- ✓ 3 licencias de emisoras
- ✓ 2.500 decodificadores TDT



Entrega de Computadores

- **SAT- \$2.028 millones**
Ago 2017 - Ene 2018

UNGRD

- ✓ **100%** puesto en funcionamiento.
- ✓ 11 sensores, 12 sirenas, 4 estaciones meteorológicas.



SAT terminado

- **Subsidios de Arriendo y Kit Alimentario**

\$10.828 millones

UNGRD

- ✓ Se beneficia a 1.220 familias mensualmente con kit alimentario y cada 3 meses con subsidios de arriendo.



Entrega de Kits Alimentarios

- **CDI Rural**

\$2.500 millones

Consejería para la Primera Infancia

- ✓ Definición de ubicación del proyecto en el predio rural "Los Recuerdos"

- **Medios de Vida**

\$351 millones

Ago - Dic 2017

Cruz Roja Colombiana-UNGRD

- ✓ 60 proyectos de reactivación económica, 100%.



Proyecto Medios de Vida

- **Proyectos Agrícolas- \$1.020 millones**

Feb- Ago 2018

MinAgricultura

- ✓ Realizará la entrega de equipos y semovientes a 180 familias beneficiadas.



CONTINUAMOS EN ...

OPERACIÓN DE LA OFICINA
DEL GOBIERNO NACIONAL
PERMANENTE EN MOCOA -
OGN

VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888

Donaciones Nacionales	10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	27.255.048.913
TOTAL RECAUDADO	\$ 37.344.204.698

ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES

Viviendas urbanas Sauces I (Adquisición de predio, estudios y diseños)	3,372,489,040
Viviendas urbanas Sauces II (Adquisición de predio)	1,185,665,880
Viviendas rurales (Adquisición de predio)	1,252,773,000
Plaza de Mercado (Adquisición de predio, adecuaciones y servicios públicos)	2,100,000,000
Pavimentación de vías urbanas	5,000,000,000
Construcción Megacolegio Sauces II	8,500,000,000
Uniformes estudiantes de Mocoa	718,017,000
Mejoramiento y dotación Colegio Ciudad Mocoa (Destinación específica del Donante)	412,793,200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil (Destinación específica del Donante)	173,366,667
Estudios y diseños para las obras de mitigación	3,000,000,000
Asistencia Humanitaria de Emergencia (Destinación específica del BID)	569,200,000
Construcción de vivienda comunidad indígena	880,000,000
TOTAL ASIGNADO	\$ 27,164,304,787

Donaciones con corte al 15 de marzo de 2018

TIPO	ELEMENTOS	DONANTE	ESTADO
ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia	COMUNIDAD y SECTOR PRIVADO	Distribuido en un 100% a más de 7.000 familias
AGUA Y SANEAMIENTO	329 Tanques agua 500l; 52 Tanques agua 250l; 25 Tanques agua 1000l; 15 Tanques agua 2000l; 126 Canecas 20l	COLEMPAQUES	En proceso de instalación en proyectos de reconstrucción de Mocoa (Vivienda Urbana y Vías).
	3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L	SKINCO GYPLAC	Instalados y utilizados en Alojamientos Temporales
INSUMOS Y ELEMENTOS PARA INSTITUCIONES MÉDICAS	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares	GOBIERNO DE TURQUÍA	Entregados a las entidades locales de salud. Coordinado por el Sistema Nacional del Salud
	Elementos Hospitalarios	GLOBAL LINK/ OPS	
ALOJAMIENTOS TEMPORALES	63 Cajas Shelterbox (carpas familiares)	SHELTERBOX	Entregadas a 63 familias en zona rural de Mocoa
ENERGÍA	30 Generadores eléctricos de 60 Hz	GOBIERNO DE JAPÓN	Desplegados en la zona cuando se requirieron y en pre-posicionamiento en el CNL
	1 planta eléctrica	EDUARDOÑO	
LOGÍSTICA	Contenedor nevera para conservación de cadáveres	AMERISUR	
TELECOMUNICACIONES	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital	ASECONES	Asignados y en operación en el Sistema de Alerta Temprana de Mocoa
ELEMENTOS AUDIOVISUALES	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión	GLOBAL MEDIC	Entrados al SNGRD para toma de decisiones
CARPAS TIPO HANGAR	5 carpas para uso en la plaza de mercado temporal.	MINISTERIO AGRICULTURA	En custodia de la Alcaldía de Mocoa