

RESURGIR  
FONDO DE RECONSTRUCCION

1279  
007305

1

Bogotá D.E.




Excelentísimo  
Señor Presidente  
de la República  
Doctor  
VIRGILIO BARCO VARGAS  
E. S. D.

Respetado Señor Presidente:

Con toda atención me permito adjuntarle, para su conocimiento, un -  
informe acerca de los programas del FONDO DE RECONSTRUCCION "RESURGIR"  
para el Municipio de Armero y su cabecera municipal Guayabal.

Este informe está sujeto a actualizaciones, las cuales daremos a -  
conocer oportunamente.

Del Señor Presidente con todo respeto,

  
BERNARDO BONILLA PARIS  
Gerente General

Anexo. Lo anunciado

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

I

SECTOR URBANO GUAYABAL

OBRAS	LOCALIZACION	ESTADO	COSTO: \$ (Millones)
Construcción de vías, acueducto, alcantarillado, redes eléctricas.	Sector 2, parcela 10, programa Minuto de Dios y Ayudémonos	Obras concluidas. Contrato en liquidación.	60.8
Construcción de vías, acueducto y alcantarillado.	Cuerpo Suizo del Socorro.	Excavación vías: 60%. Excavación e instalación tubería alcantarillado: 50%.	46.2
Construcción de vías, acueducto y alcantarillado.	Sectores 3 y 4.	Descapote y excavación para vías: 40%. Excavación e instalación de tuberías: 35%. Pozos de inspección: 20%.	50.2
Construcción de vías, acueducto y alcantarillado.	Sectores 3 y 4 Segunda Etapa.	En Licitación.	80.0
Construcción de vías, acueducto y alcantarillado.	Sector 5 La Reforma- Zona Industrial.	En proceso de licitación.	80.0
Pavimentación de vías	Sector Urbano (Algunos Sectores)	En estudio	60.0
Construcción de planta de Tratamiento.	Extremo Sur-Oriental en las afueras de Guayabal.	Instalación tubería de desagüe: 100%. Filtros: 50% Laboratorio 80%	31.0

I OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS	LOCALIZACION	ESTADO	COSTO \$ (Millones)
Construcción bocatoma, desarenador y conducción.	Puente Quebrada Jiménez longitud 6.000 mts. hasta planta de tratamiento.	Bocatoma y desarenador: 35% Instalación de tubería: 80%	50.0
Mejoras en la red existente.	Sector 1- Varios tramos.	Excavaciones : 100%	4.2
Tratamiento de aguas residuales.	Afuera del casco urbano.	En proceso de diseño.	80.0
Diseño de alcantarillado y aguas negras.	Sector Urbano.	En proceso de diseño.	1.8
Interventoría.	Obras de infraestructura Parcela 10	Liquidación de contrato.	10.0
Interventoría	Sectores 3 y 4 y Sector Cuerpo Suizo.	Avance simultáneo con contratos de obra.	19.3
Diseño urbanístico de infraestructura.	Sector Urbano	En proceso de diseño.	22.4
Interventoría Acueducto.	Municipio	Avance simultáneo con las obras.	2.6
Plan de Desarrollo Urbano	Sector Urbano	Elaborado en septiembre de 1986, terminado por la Universidad Nacional.	5.0
Implementación Plan de Desarrollo Urbano.	Casco Urbano	En proceso de diseño.	6.9
Construcción de 150 viviendas.	Sector 4 N.	Obras concluidas.	104.0

II                    PROGRAMAS DE VIVIENDA  
    EN EJECUCION .

PROMOTORA	COSTO TTAL. (Millones \$)
RESURGIR	120.0
MINUTO DE DIOS	147.4
AYUDEMONOS	63.3
CUERPO SUIZO DE SOCORRO	120.0
SAVE THE CHILDREN (Rural)	19.2
VISION MUNDIAL	27.0
CRUZ ROJA JAPONESA	14.3
CRUZ ROJA BAVARA	60.0
MISION PANAMERICANA-DESAFIO-	4.5
AUXILIO DE VIVIENDA (Rural)	4.5
NUMERO DE SOLUCIONES :(709)	

II PROGRAMAS DE VIVIENDA.  
OFRECIMIENTOS QUE NO SE HAN CONCRETADO.

PROMOTORA	COSTO APROX.(Millones \$)
PROTECHO  PROYECTO PARA TECNICOS Y PROFESIONALES	16.0  50.0
<p>Con respecto a la población total de damnificados existe un déficit de 262 soluciones de vivienda para las que no se cuenta con financiación.</p>	

III EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS  
SECTOR URBANO GUAYABAL

OBRAS	LOCALIZACION	ESTADO	COSTO \$ (MILLONES)
Plaza de mercado	Sector 3. Lote 18	En proceso de diseño	29.4
Palacio Municipal	Sector 1. Lote 1	En proceso de diseño Predio en negociación.	33.1
Matadero Municipal	Sector 6. Lote 19	En proceso de contratación	18.5
Plaza de Ferias	Sector 6. Lote 19	En proceso de contratación	7.5
Estación de Bomberos	Sector 3	En estudio	7.4
Centro Cultural	Sector 4. Lote 1	En proceso de diseño	9.0
Cuartel de Policía	Sector 1. Lote 2	En estudio	10.7
Cárcel del Circuito	Sector S. Zona Industrial.	En estudio.	17.7
CAIP	Sector 4 N. Lote 5	En proceso de diseño	16.8
CAIP	Sector 3. Lote 5	En proceso de diseño	16.8
CAIP	Sector 1. Lote 5	En proceso de diseño	16.8
Escuela Primaria	Sector 4 S. Lote 6	Diseño terminado.Construcción en proceso de contratación.	9.9
Polideportivo	Actual estadio de futbol.	En estudio	60.0
Parques	Sector 4, Lote 14 Sector 3. Lote 14	En proceso de diseño	10.0

IV DESARROLLO VIAL.

PROGRAMA	O B J E T O .	E N T I D A D	E S T A D O	COSTO T T A L. (Millones \$).
ARMERO-LIBANO	Reconstrucción y rehabilitación	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE.	En ejecución. Construye APA LTDA. Influencia de Guayabal.	409.0*
ARMERO-CAMBAO	Reconstrucción de la variante y Ramal a Puente Lagunilla.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE.	En ejecución. Construye L. Guzmán-Pavimentos Colombia. Influencia de Guayabal.	60.0
LERIDA-ARMERO GUAYABAL Y VARIANTE ARMERO.	Construcción de la vía y rehabilitación.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	En ejecución. Construye L. Guzmán Pavimentos Colombia. Influencia de Guayabal	309.0* 150.0
ARMERO-SAN PEDRO FALAN.	Construcción y rehabilitación.	MINISTERIO DE OO. PP. Y TRANSPORTE.	En ejecución. Construye Indumezclas.	110.0
GUAYABAL-MARIQUITA VARIANTE-MARIQUITA	Construcción y rehabilitación.	MINISTERIO DE OO. PP. Y TRANSPORTE.	En ejecución. Construye Uricoechea Calderón Cia.	195.0
IBAGUE-MARIQUITA	Puente sobre el Río Lagunilla.	MINISTERIO DE OO. PP. Y TRANSPORTE.	En ejecución. Construye Hernando Pérez Amaya y Enrique Pérez.	55.0
CAMBAO-MENDEZ-HONDA	Reconstrucción de la vía.	CAMINOS VECINALES.	En ejecución. Influencia de Guayabal	115.0* 80.0
GUAYABAL-MENDEZ	Construcción	CAMINOS VECINALES.	En ejecución	46.8
SAN PEDRO-PATIBURRI FRIAS.	Construcción	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.	En ejecución	4.8

IV DESARROLLO VIAL.

PROGRAMA	O B J E T O	E N T I D A D	E S T A D O	COSTO TTAL. (Millones \$)
	DONACION: a la Alcaldía Municipal de buldozer para construcción de vías y mantenimiento.	RESURGIR.	ENTREGADO	15.0

\* COSTO TOTAL DEL PROYECTO.



V SECTOR ELECTRICO.

OGRAMA	O B J E T O	E S T A D O	COSTO TOTAL	COSTO SECTOR GUAYABAL.
MERO-GUAYABAL	Restitución línea 34.5 KV . longitud 10 Km.	Las obras están terminadas	\$ 15.0	\$ 15.0
ESTACION N FELIPE	Construcción de la subestación de 150 M V A, 220/115 KV	Las obras civiles están para- lizadas pero a punto de rei- niciar actividades	1.200.0	300.0
MERO -GUAYABAL ARIDA-ARMERO	Línea a 13.2 K.V.	Las obras están concluídas	12.0	12.0
SAN FELIPE-MARIQUITA	Línea a 115 K.V.	En proceso de diseño por Electrolima.	24.0	24.0
SAN FELIPE LA SIERRA	Línea a 115 K.V. en longi- tud de 38 Km.	En proceso de diseño por Electrolima.	228.0	100.0
ELECTRIFICACION GENERAL	Rehabilitación de áreas	Por definir	50.0	50.0

VI OTROS PROGRAMAS.

OBRA	LOCALIZACION	ESTADO	COSTO :\$ (Millones)
Subestación eléctrica y Redes Eléctricas.	Casco Urbano.	El diseño lo ejecuta Elettrolíma. Construcción en proceso de contratación.	130.0
Asentamiento provisional Guayabal.	Sector 1- Lote 12	Ejecutado.	17.3

VII ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS DE SALUD.

CONVENIO	O B J E T I V O	REPRESENTANTE	SERVICIOS	MONTO TTL. INICIAC. VENCMTO (Millones\$)	
SERVICIO NACIONAL DE PRENDIZAJE- SENA RESURGIR.	Adelantar políticas, planes y programas para el desarrollo humano acorde a las necesidades en lo relativo a la formación integral de los recursos humanos para el trabajo productivo.	Comife Coordinador.	Educación y capacitación; desarrollo y fortalecimiento de la pequeña empresa rural, fomento y desarrollo de la comercialización en la zona. Fomento y generación de empleo a través de Micro-Empresas para (Tolima y Caldas); capacitar a los damnificados ubicados en Bogotá en las áreas técnicas organizativas y de gestión empresarial.	\$ 55.7	1-1987 Se puede prorrogar dos años más
SERVICIO DE SALUD DEL LIMA - RESURGIR	Prestar un servicio integral.		Servicio de consulta interna y externa, atención urgencias, salud mental, atención odontológica, pediatría, obstetricia, laboratorios y otros.	Funcionamiento 0.7 (mensualmente) prorrogables cada 3 meses.	6-86 8-86

VII ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS DE SALUD.

VENIO	O B J E T I V O	REPRESENTANTE	SERVICIOS	MONIO T'IL. (Millones\$)	INICIAC.	VENCMTO.
VICIO DE SALUD TOLIMA Y RESUR- - Para la organi- ción de un Servi- Integral de Aten- al Anciano.	Organizar y prestar un Servicio Integral de salud y bienestar al anciano en el anciana- to "San Sebastián de las Palmas"		Vivienda, ali- mentación, aseo personal, lavan- dería, medicina general y espe- cializada, odon- tología, cuida- dos de enferme- ría, recreación, capacitación y rehabilitación para 30 ancia- nos no damnifi- cados y 40 dam- nificados.	14.4	X-86	X-87
STERIO DEL BAJO Y SECURI- SOCIAL- IRGIR- PNUD.	Aunar esfuerzos para mapliar la capacidad operativa y técnica de SENALDE.	COMITE TRIPARTITO	Realizar una opor- tuna gestión de empleo para los damnificados del Norte del Tolima y Caldas para promover fuerza en los procesos de reactivación. Colaborar en la búsqueda de alter- nativas ocupacio- nales (Bolsa de Empleo del Estado) de carácter gratui- to.	9.1	un(1) año.	

VII ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS DE SALUD.

NVENIO	O B J E T I V O	REPRESENTANTE	SERVICIOS	MONT. TTL. (Millons\$)	INICIAC.	VENCMTO.
<p>NDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR- (FES) SURGIR.</p>	<p>FES se compromete con RESURGIR a administrar un fondo con cuyos rendimientos se otorgarán ayudas financieras en forma de becas o créditos para la población escolar primaria, secundaria, y universitaria damnificada.</p>	<p>Junta Administradora, dos delegados de Resurgir, dos delegados de FES, un delegado del ICETEX, un delegado del Departamento de Caldas, un delegado del Departamento del Tolima.</p>	<p>Becas y créditos para estudio; en primaria, secundaria y universitaria.</p>	<p>300. (Depósito dado por RESURGIR. 150. (Depósito por FES).</p>	<p>V- 1986</p>	<p>V- 1991</p>
<p>SURGIR-MINISTERIO DEL ABAJO ( SENALDE ) .S.S.</p>	<p>Rehabilitación de los damnificados minusválidos (300 personas). Capacitación, contratos de trabajo, préstamos.</p>		<p>Rehabilitación, capacitación, préstamos, con secución de trabajo.</p>	<p>160.94 dis-tribuidos así: 12.17 RESURGIR, 98.77 aportes en especie I.S.S-SENA -SENALDE 50. PNUD</p>	<p>IX- 86</p>	<p>V- 1988</p>

VII S A L U D

PROGRAMA	OBJETO	ENTIDAD	COSTO (Millones \$)
Centro de Salud de Guayabal.	Ampliación del Centro de Salud con 6 camas.	CRUZ ROJA	18.6
de Cruz Roja en Guayabal.	Construcción de la Sede	CRUZ ROJA	41.9

VIII EDUCACION.

PROGRAMA	O B J E T O	E N T I D A D	COSTO \$ (Millones)
COLEGIO JIMENEZ DE QUESADA- Armero	Ampliación, dotación e infraestructura.	RESURGIR-CUERPO SUIZO DE SOCORRO.	36.8
ESCUELA RURAL- Méndez	Construcción de aulas para 120 alumnos.	RESURGIR - ICCE.	2.0
ESCUELA SAN PEDRO	Construcción de aulas 100 alumnos	DRI- RESURGIR FEDERACION DE CAFETEROS	3.0
COLEGIO URBANO DE VARONES- Guayabal.	Construcción, dotación y cerramiento.	CRUZ ROJA	6.0
COLEGIO URBANO DE NIÑAS- Guayabal.	Remodelación	CRUZ ROJA	4.5
AUXILIO EDUCATIVO	Auxilios educativos de \$12.000.00 a estudiantes matriculados en 1986 con beneficio para 1.232 familias.	RESURGIR	81.5
COMPLEMENTO EDUCATIVO	Complemento educativo para bachilleres (\$12.000.) y universitarios (\$30.000.) para 91 estudiantes matriculados en 1987. Este aporte se entregará incrementado cada semestre durante 5 años, administrado mediante convenio con el FES.	RESURGIR- FES	300.0
PAGO DE PROFESORES	Pago de 7 maestros en 1986 y 12 en 1987.	RESURGIR	4.8

## IX PRODUCCION Y EMPLEO.

PROGRAMA	O B J E T O	E N T I D A D	VALOR \$ (Millones)
Hacienda Brujas	Asentamiento de 200 familias en doce (12) grupos comunitarios y programa de atención a ancianos.	RESURGIR-INCORA-SENA	358.3
Hacienda El Balso	Asentamiento de 60 familias de las cuales 20 trabajarán en el sector agrícola y pecuario. Las restantes lo harán en diferentes agroindustrias	RESURGIR SAVE THE CHILDREN	10.0
Proyecto La Reforma.	Ubicado en Guayabal tendrá un programa agroindustrial y uno siquiátrico.	RESURGIR.	18.6
Granjas Las Palmas	En la Inspección de San Felipe. Programa de capacitación y educación de niños y jóvenes.	CONVENIO COLOMBO-BELGA FUNDACION YUMA.	95.7



X DESARROLLO AGROPECUARIO.

PROGRAMA	O B J E T O	E N T I D A D	VALOR \$ (Millones)
Asentamientos Agropecuarios.	Hacienda Brujas- Provisión de agua de consumo. Conducción y bombeo de agua del río Coamo para piletas comunales para 200 familias.	RESURGIR.	3.8
Asentamientos Agropecuarios.	Acondicionamiento de módulos básicos de vivienda por auto-construcción. Soluciones de 27 M <sup>2</sup> en la Hacienda Brujas. En estudio.	RESURGIR	10.0
Sector Rural.	Construcción de vías, acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento y embalse para la Hacienda El Balso-Armero.	RESURGIR	20.0
Riego.	Dentro del plan de recuperación Honda-Maracaibo se tiene el sub sector Guayabal- San Felipe.	HIMAT	1.539.0
Estudio Aerofotogramétrico.	Estudio aerofotogramétrico y reproducción cartográfica por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Este trabajo es necesario para ejecutar el programa de riego.	RESURGIR	10.0
Riego.	Recuperación de los canales "El Coso" y "Cosecheros".	CORTOLIMA	70.0
Maquinaria Agrícola	La República de Yugoslavia donó el siguiente equipo agropecuario: 6 tractores, 36 bombas, 2 combinadas, cosechadoras de tabaco, cose-	REPUBLICA DE YUGOESLAVIA	168.1

XI CREDITO AGROPECUARIO.

PROGRAMA	O B J E T O	ENTIDAD	COSTO \$ (Millones)
PNUD-CAFETEROS	El Comité de Cafeteros y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, suscribieron un Convenio para prestar un crédito blando a pequeños agricultores con bajo interés.	PNUD-CAFETEROS.	130.0
FINANCIACOP	Financiación para empresas asociativas de productores agrícolas.	DRI-FINANCIACOP	250.0
CREDITO AGRARIO	Convenio con la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero para administrar el crédito a los pequeños productores.	DRI.	28.1

# RESURGIR

FONDO DE RECONSTRUCCION

## XII CREDITOS A MICROEMPRESAS.

Como lo refleja el cuadro siguiente se han conformado en Guayabal 192 microempresas y empresas agropecuarias que han recibido créditos por \$ 92'249.000.00. Se encuentran en trámite 50 solicitudes por \$ 29'080.000.00 y han sido aprobados 64 créditos por \$ 28'901.000.00

### CREDITOS GUAYABAL (en miles de pesos)

ACTIVIDADES	EN TRAMITE		APROBADOS		ENTREGADOS	
	No. EMPRESAS	VALOR \$	No. EMPRESAS	VALOR \$	No. EMPRESAS	VALOR \$
Comercio	34	20.680	25	11.181	85	19'5
Industria	10	5.150	15	5'720	34	7.4
Servicios	6	3.250	24	12.000	58	19.8
Sector Agropecuario **					15	45.4
<b>T O T A L E S</b>	<b>50</b>	<b>29.080</b>	<b>64</b>	<b>28.901</b>	<b>192</b>	<b>92.2</b>

\*\* No incluye créditos agropecuarios otorgados por entidades oficiales.

N O T A : Otras entidades han otorgado créditos que no aparecen registrados por falta del reporte oficial a Resurgir.

XIII PROGRAMAS EN EL AREA SOCIAL.

PROGRAMA	O B J E T O	E N T I D A D	COSTO \$ (Millones)
ATENCION A DAMNIFICADOS	Atención diaria a damnificados en el aspecto sico-social, a través de un equipo interdisciplinario de 4 profesionales: Trabajadora Social, Psicólogos y Economista.	RESURGIR	.
PENSIONES	Pensiones de \$4.500 por persona y por mes durante los meses de enero a junio de 1986. En los 6 meses siguientes este aporte se entregó a menores de 15 años y mayores de 70. Total de personas beneficiadas : 4.700	RESURGIR	1.186.4

## RESUMEN DE COSTOS DE PROGRAMAS.

		COSTO \$ (Millones)
I	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	826.9
II	PROGRAMAS DE VIVIENDA	646.2
III	EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	263.6
IV	DESARROLLO VIAL	756.6
V	SECTOR ELECTRICO	501.0
VI	OTROS PROGRAMAS	147.3
VII	DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS DE SALUD	751.3
VIII	EDUCACION	433.8
IX	PRODUCCION Y EMPLEO	482.6
X	DESARROLLO AGROPECUARIO	1.820.9
XI	CREDITO AGROPECUARIO	408.1
XII	CREDITOS A MICROEMPRESAS	150.2
XIII	PROGRAMAS EN EL AREA SOCIAL	1.186.4
	GRAN TOTAL	<hr/> 8.374.9 =====